

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE****n. 8 del 13/12/2022**

**Oggetto:** Procedura negoziata, art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs 50/2016, per l'appalto dei lavori di trasformazione del piano primo da reparto per autosufficienti a reparto per non autosufficienti e adeguamento alla normativa del piano secondo-Cig 68950810d8-Cup H35f13000030003. **Approvazione Stato finale. -**

		Presente	Assente
GUOLO DIEGO	Presidente	<b>X</b>	
GAFFARELLI CLAUDIA	Consigliere		<b>X</b>
MODA LINO	Consigliere	<b>X</b>	
AVANZI GIOVANNI LUCA	Segretario	<b>X</b>	

Il Presidente ritenuta legale l'adunanza e dichiarata aperta la seduta invita i convenuti a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno:

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Premesso

- che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia n. 81 del 25/11/2013 esecutiva ai sensi di legge, in vigore del D. lgs. n. 163/2006, sono stati approvati il progetto definitivo e quello esecutivo dei lavori di: “Trasformazione del piano primo da reparto per autosufficienti a reparto per non autosufficienti e adeguamento alla normativa del piano secondo” della Casa di Riposo Opera Pia Francesco Bottoni dell’importo soggetto a ribasso di € 917.753,64, oltre a oneri per la sicurezza per € 30.000,00 e, quindi, per l’importo complessivo di € 947.753,63 (novecentoquarantasettemilasettecentocinquante/63) I.V.A. esclusa, redatto dall’Ing. Stefano Geddo di Rovigo (RO);
- che in data 22/12/2016, con deliberazione n. 70 – immediatamente esecutiva - il C.d.A. dell’Opera Pia Francesco Bottoni” ha provveduto ad approvare il preventivo dell’Ing. Stefano Geddo per le necessarie spese di adeguamento del progetto esecutivo ai dettami del nuovo codice degli appalti approvato con il D. Lgs. n. 50/2016 e in vigore dal 18/04/2016;
- che in data 23/01/2017 il progettista Ing. Stefano Geddo ha provveduto a depositare - firmato digitalmente in pari data - il progetto esecutivo delle opere di “Trasformazione del piano primo da reparto per autosufficienti a reparto per non autosufficienti e adeguamento alla normativa del piano secondo”, per un importo di spesa complessiva di € 1.200.000,00 di cui € 947.753,64 per lavori (ivi compresi € 30.000,00 relativi agli oneri per la sicurezza) e comprendente gli elaborati elencati nella Deliberazione di C.d.A. dell’Opera Pia n. 6 del 31/01/2017;
- che con Deliberazione dei C.d.A. n. 6 del 31/01/2017 l’Opera Pia, previa validazione, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori nella versione firmata digitalmente ed inviata dal progettista Ing. Stefano Geddo il 23/01/2017;
- che la spesa relativa all’intervento è stata impegnata, nel competente capitolo di bilancio 2017, e che i lavori saranno finanziati per Euro 400.000,00 con contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e parte con mezzi propri mediante accensione di un mutuo;
- che il C.d.A. dell’Opera Pia ha ritenuto di indire - sulla base del progetto esecutivo firmato digitalmente il 23/01/2017 dall’Ing. Stefano Geddo - una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2 – lett. c) del D.lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 – c. 2 del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei “Lavori di trasformazione del piano primo da reparto per autosufficienti a reparto per non autosufficienti e adeguamento alla normativa del piano secondo” della Casa di Riposo Opera Pia Francesco

**Opera Pia “Francesco Bottoni”****Piazza della Chiesa, 9 - 45010 Papozze (Ro)**

---

Bottoni per un importo soggetto a ribasso di € 917.753,64, oltre a oneri per la sicurezza per € 30.000,00 e, quindi, per l'importo complessivo di € 947.753,63;

- che con Deliberazione del C.d.A. dell'Opera Pia n. 1 del 11/01/2018 i lavori di cui trattasi sono stati aggiudicati al Raggruppamento Temporaneo di Imprese C.S.M. ACCIAIO SRL- IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L. con Capofila la ditta mandataria C.S.M. ACCIAIO SRL con sede in Pettorazza Grimani (RO), località Salvadega n. 150, Codice Fiscale e P.IVA 01401820293, numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare REA RO-153360, (giusto atto notarile del 08/02/2018 con n 6872 di Repertorio - Raccolta n 5225 registrato ad Adria il 14/02/2018 n. 304 serie 1T) per l'importo complessivamente offerto di € 871.865,958 (pari al ribasso offerto del 5% sull'importo a base di gara di € 917.753,64) oltre gli oneri di sicurezza ammontanti ad € 30.000,00, e così per un totale complessivo di € 901.865,96, oltre agli oneri fiscali;
- che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha attribuito il CIG 68950810D8; che il CIPE ha attribuito il CUP H35F13000030003;
- che con Deliberazione del C.d.A. dell'Opera Pia n. 50 del 24.10.2017 e successiva Deliberazione del C.d.A. dell'Opera Pia n. 55 del 18.12.2017, esecutive ai sensi di legge, veniva approvata la stipula di un contratto di mutuo, unitamente alla relativa documentazione, da sottoscrivere con Banca Adria Credito Cooperativo del Delta Società Cooperativa, per un importo di Euro 1.200.000,00 (Unmilioneduecentomila) per il finanziamento dei lavori di “Trasformazione del piano primo da reparto per autosufficienti a reparto per non autosufficienti e adeguamento alla normativa del piano secondo della Casa di Riposo Opera Pia Francesco Bottoni”;
- che in data 27.12.2017, presso lo presso lo Studio Notarile del Dott. Livio Penzo di Adria (RO), è stato stipulato il sopracitato contratto di mutuo.
- Che in data 19/02/2018 è stata sottoscritta convenzione di incarico professionale a tecnico libero professionista Arch. Cavazzana Massimo per servizi tecnici di Direzione Lavori, contabilità lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e la redazione del certificato di regolare esecuzione;
- che con VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 34 del 11.09.2018 è stata approvata Perizia di variante n. 1 con una diminuzione dell'importo contrattuale di € 15.883,09;
- che con VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 52 del 17.12.2018 è stata approvata Perizia di variante suppletiva n.2 con un incremento dell'importo contrattuale di € 35.765,27;



- che con VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 42 del 28/06/2019 lo stesso CDA, al punto 4 della parte dispositiva - dopo aver approvato al punto 2 della medesima il “Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 3 – Atto di Sottomissione” datato 26.06.2019 e assunto al protocollo dell’Ente al protocollo n. 682 del 27/06/2019 - si è riservato di valutare, previo parere del D. L. e del R.U.P. per quanto di competenza, il diritto vantato dall’appaltatore a vedersi riconoscere un maggior tempo contrattuale (proroga di 45 giorni) rispetto al tempo utile previsto nel contratto principale in relazione all’esecuzione dei nuovi lavori previsti dal Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 3 - Atto di Sottomissione del 26/06/2019 ed inerente i lavori di migioria nuova viabilità di accesso carrabile all’interno della proprietà, senza aumento di prezzo;
- che l’ultimo Quadro Economico dei lavori approvato risulta il seguente:



## Opera Pia "Francesco Bottoni"

Piazza della Chiesa, 9 - 45010 Papozze (Ro)

VARIANTE N.2				
PROCEDURA NEGOZIATA, ART. 36, COMMA 2, LETT. C), DEL D.LGS 50/2016, PER L' APPALTO DEI LAVORI DI TRASFORMAZIONE DEL PIANO PRIMO DA REPARTO PER AUTOSUFFICIENTI A REPARTO PER NON AUTOSUFFICIENTI E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DEL PIANO SECONDO-CIG 68950810D8-CUP H35F13000030003				
COMUNE DI PAPOZZE				
QUADRO ECONOMICO				
		PROGETTO	CONTRATTO	VARIANTE N.2
A)	LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO	€ 917.753,64	€ 917.753,64	€ 960.138,14
	<b>LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA</b>		<b>€ 871.865,96</b>	<b>€ 912.131,23</b>
	ribasso d'asta	-5,00%	<b>-€ 45.887,68</b>	<b>-€ 48.006,91</b>
A1)	ONERI PER LA SICUREZZA DI PROGETTO NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 25.500,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 947.753,64</b>	<b>€ 901.865,96</b>	<b>€ 937.631,23</b>
B	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B1)	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE	€ 75.000,00	€ 38.720,00	€ 38.720,00
B2)	ADEMPIMENTI D.Lgs 81/08	€ 22.500,00		
B3)	SPESE TECNICHE PER DL , COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE		€ 39.000,00	€ 39.000,00
B4)	SPESE PER RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO		€ 39.462,09	€ 39.462,09
B5)	Imposte su spese tecniche al 4%	€ 3.900,00	€ 4.687,28	€ 5.207,28
B6)	Collaudi	€ 9.000,00		
B7)	IMPREVISTI COMPRESO RIBASSO D'ASTA AL LORDO DEGLI EVENTUALI IVA E ONERI ACCESSORI	€ 25.733,00	€ 59.266,81	€ 3.430,61
B8)	DIAGNOSI ENERGETICA			€ 2.000,00
B9)	CONTO ENERGIA			€ 2.000,00
B10)	VARIANTE SUPPLETTIVA	-	-	€ 4.000,00
B11)	PRATICA SCIA VIGILI DEL FUOCO FINALE	-	-	€ 5.000,00
B12)	IVA	€ 116.113,36		
B13)	IVA LAVORI AL 10%		€ 90.186,60	€ 93.763,12
B14)	IVA AL 22%		€ 26.811,26	€ 29.785,66
B	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 252.246,36</b>	<b>€ 298.134,04</b>	<b>€ 262.368,77</b>
A+B	<b>TOTALE IMPORTO DI STIMA FINALE</b>	<b>€ 1.200.000,00</b>	<b>€ 1.200.000,00</b>	<b>€ 1.200.000,00</b>

- che la consegna dei lavori sopra indicati ha avuto luogo in data 19/02/2018 con un tempo utile di giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi, in virtù del quale i lavori

**Opera Pia “Francesco Bottoni”****Piazza della Chiesa, 9 - 45010 Papozze (Ro)**

---

dovevano essere ultimati il giorno 19/08/2018; nel merito il contratto d'appalto stabiliva una penale di € 450,93 per ogni giorno di ritardo;

- che si è avuta la seguente tempistica:

Sospensione e ripresa dei lavori:

- i lavori sono stati sospesi in data 27 luglio 2018;
- i lavori sono stati ripresi in data 02 ottobre 2018, di talché il tempo utile per darli ultimati scadeva il giorno 25/10/2018;
- i lavori sono stati sospesi in data 09/10/2018;
- i lavori sono stati ripresi in data 29 novembre 2018, di talché il tempo utile per darli ultimati scadeva in data 15 dicembre 2018;
- successivamente, in data 25 gennaio 2019, i lavori - limitatamente alle opere esterne - sono stati sospesi parzialmente;
- i lavori sono stati ripresi in data 04 marzo 2019 e - considerato il periodo intercorso per la sospensione parziale degli stessi, calcolato proporzionalmente al valore economico dei lavori da eseguirsi – il termine di proroga per darli ultimati veniva determinato in n. 11 giorni naturali consecutivi;

Proroghe:

- concessa una proroga di 60 gg. come disposta dal CDA dell'Opera Pia F. Bottoni al punto 9 della propria deliberazione n. 52 del 17/12/2018, la nuova data di ultimazione lavori veniva fissata al 24/02/2019;
- con Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 42 del 28/06/2019 lo stesso CDA, al punto 4 della parte dispositiva - dopo aver approvato al punto 2 della medesima il “Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 3 – Atto di Sottomissione” datato 26.06.2019 e assunto al protocollo dell'Ente al protocollo n. 682 del 27/06/2019 - si è riservato di valutare, previo parere del D. L. e del R.U.P. per quanto di competenza, il diritto vantato dall'appaltatore a vedersi riconoscere un maggior tempo contrattuale (proroga di 45 giorni non concessa) rispetto al tempo utile previsto nel contratto principale in relazione all'esecuzione dei nuovi lavori previsti dal Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 3 - Atto di Sottomissione del 26/06/2019 ed inerente i lavori di miglora nuova viabilità di accesso carrabile all'interno della proprietà, senza aumento di prezzo;

**Opera Pia “Francesco Bottoni”****Piazza della Chiesa, 9 - 45010 Papozze (Ro)**

---

Ultimazione dei lavori: per effetto delle suddette sospensioni e proroghe la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori era stabilita per il giorno 24/02/2019.

- che, per quanto precede il Direttore dei lavori (DL) quantificava la penale contrattuale per ritardata ultimazione come segue:

Con certificato di pagamento n. 7 si contabilizzavano a titolo di penale contrattuale per ritardata ultimazione n. 53 gg pari a € 23.899,44.

Con Ordine di servizio n. 4 il DL precisava che erano trascorsi altri 49 gg di ritardo da tramutare in penale per ritardata ultimazione.

Con Ordine di servizio n. 5 il DL precisava che erano trascorsi altri 166 gg di ritardo da tramutare in penale per ritardata ultimazione.

Alla data del 04.12.2020 il DL stabiliva che erano trascorsi altri 381 gg di ritardo da tramutare in penale per ritardata ultimazione.

Il tutto per un totale di 649 gg di ritardo da tramutare in penale per ritardata ultimazione, pari a € 292.653,57 (gg. 649 x € 450,93/g).

Il DL sanciva che, ai sensi dell'art. 18 del capitolato speciale d'appalto: “Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,50 per mille (euro zero euro e cinquanta centesimi ogni mille) dell'importo contrattuale.”

Il DL ha calcolato – ai sensi dell'art. 113-bis, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 - la penale per ritardo prevista nella misura massima del 10% dell'importo contrattuale e pari a € 90.186,60.

- Che il DL con sua PEC del 27/05/2022 ha inviato all'appaltatore il CONTO FINALE dei lavori *de quo* assunto al protocollo n. 534 del 08/06/2022 composto dai seguenti elaborati:

- Libretto delle misure N. 7;
- Stato finale dei lavori;
- Registro di contabilità n.7;
- Sommario registro di contabilità
- Certificato di pagamento n8
- Relazione fotografica
- Relazione tecnica impianto antincendio

- Che gli elaborati del Conto Finale sono stati resi su file pdf, firmati digitalmente e trasmessi dal RUP in data 11/11/2022 con sua nota prot. n. 1450/583-28-08, assunta al protocollo n. 1022 del 14/11/2022, come da screen shot che si riporta:



## Opera Pia “Francesco Bottoni”

Piazza della Chiesa, 9 - 45010 Papozze (Ro)

- 📎 20220527 - Relazione fotografica.pdf.p7m
- 📎 20220527 - Sommario registro di conatbilita(1).pdf.p7m
- 📎 20220527 - Certificato conto finale(1).pdf.p7m
- 📎 20220526 - Registro di contabilita 7(1).pdf.p7m
- 📎 20220526 - Libretto misure 7(1).pdf.p7m
- 📎 20220527 - SAL FINALE.pdf.p7m

- Che il Conto finale dei lavori compilato dal Direttore dei lavori in data 27/05/2022 riporta un debito di € 3.568,50, oltre IVA, a carico dell'Appaltatore, come segue:

<b>TOTALE DEI LAVORI euro</b>	€ 931.655,59
Economie	€ 9.606,00
Totale imponibile	€ 941.261,59
Ribasso d'asta 5%	€ 47.063,08
<b>TOTALE NETTO DEI LAVORI euro</b>	€ 894.198,51
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 25.500,00
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 919.698,51</b>
DETRAZIONI LAVORI CONTESTATI - NON SVOLTI/RIPRISTINI	<b>€ 44.635,78</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 875.062,73</b>
<b>A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:</b>	
<b>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</b>	
Certificato N. 1 del 31/05/2018 Anticipazione	€ 180.373,19
Certificato N. 2 del 12/06/2018	€ 63.075,11
Certificato N. 3 del 07/06/2018	€ 50.098,95
Certificato N. 4 del 04/10/2018	€ 75.329,18
Certificato N. 5 del 19/12/2018	€ 201.975,59
Certificato N. 6 del 15/01/2019	€ 112.080,00
Certificato N. 7 del 18/04/2019	€ 105.512,61
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO	€ 788.444,63
DETRAZIONE PENALE CONTRATTUALE	€ 90.186,60
<b>RISULTA IL DEBITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro</b>	<b>€ 3.568,50</b>

- che il RUP con sua nota del 11/11/2022, prot. n. 1450/583-28-08 ha comunicato che: « [...] per quel che attiene allo scrivente evidenzio che lo stato finale dei lavori del 27/05/2022 - inviato in data 14/06/2022 al curatore fallimentare – è stato chiuso con una somma a debito a carico dell'appaltatore di € 3.568,50.





Considerato che l'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) titolato “Art. 28. Pagamenti a saldo”, recita: «1. *Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 27, comma 7, è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.*

*2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale»,* come da mio prot. 0860/583-28-08 del 04/07/2022 il 29 giugno 2022 è scaduto il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di invio - a mezzo pec - della lettera prot. n. 0774/583-28-08 del 14/06/2022 (già a Vs. mani), e pertanto il conto finale si ha come definitivamente accettato nelle risultanze accertate.

Per quanto attiene alla Relazione del RUP sul conto finale prevista dall'art. 28 del CSA si evidenzia che l'appaltatore non ha iscritto alcuna riserva negli atti contabili e che i documenti: contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, delibere di approvazione, registro di contabilità, corredato dal relativo sommario, processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori, relazione del direttore dei lavori sono già tutti agli Atti della Stazione appaltante.

Tutto ciò premesso e considerato, si invia – in allegato - il conto finale del 27/05/2022 per i provvedimenti che Codesta stazione appaltante vorrà adottare al riguardo:

Dell'approvazione del Conto Finale;

Dell'eventuale escussione della polizza contrattuale per la cifra vantata;

Dell'emissione del Certificato di regolare Esecuzione da parte del Direttore dei lavori.».

Tutto ciò premesso,

### **DELIBERA**

1. Di **dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di **approvare** lo Stato Finale/Conto Finale dei lavori *de quo* assunto al protocollo n. 534 del 08/06/2022, come trasmesso dal Direttore dei lavori con sua PEC del 27/05/2022 e composto dai seguenti elaborati:

Libretto delle misure N. 7;

Stato finale dei lavori;



Registro di contabilità n.7;  
Sommaro registro di contabilità;  
Certificato di pagamento n. 8;  
Relazione fotografica;  
Relazione tecnica impianto antincendio.

3. Di **dare atto** che lo Stato finale/Conto finale approvato riporta la somma a **debito**, a carico dell'appaltatore, di € **3.568,50**.
4. Di **dare atto** che, avendo il RUP (con sua nota del 11/11/2022, prot. n. 1450/583-28-08) comunicato di aver inviato in data 14/06/2022 lo Stato finale dei lavori del 27/05/2022 al curatore fallimentare della Ditta mandataria R.T.I. appaltatore, e (considerato che il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 giorni) che questa non ha provveduto a firmare il Conto finale nel termine indicato dalla legge lo ha definitivamente accettato.
5. Di **dare atto**, vista la comunicazione del RUP di cui al suo prot. 0860/583-28-08 del 04/07/2022, che il 29 giugno 2022 è scaduto il termine perentorio di 15 giorni (previsto dalla legge) dalla data di invio - a mezzo pec - della lettera del RUP suo prot. n. 0774/583-28-08 del 14/06/2022 e, conseguentemente, lo Stato finale/Conto finale si ha come definitivamente accettato dall'appaltatore nelle risultanze ivi accertate.
6. Di **confermare**– ai sensi dell'art. 113-bis, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 - la penale per ritardata ultimazione nella misura massima prevista del 10% dell'importo contrattuale e pari a € 90.186,60.
7. Di **dare atto**, quindi, che il Certificato di pagamento n. 8 del 27/05/2022 emesso dal Direttore dei Lavori per il pagamento della rata finale comporta un saldo a **debito** dall'appaltatore di € **3.568,50**, oltre IVA di legge;
8. Di **non dare avvio** – previa intimazione all'appaltatore fallito - al procedimento di escussione della polizza di garanzia del contratto per il recupero della somma a debito dell'appaltatore di € **3.568,50**, oltre IVA di legge;
9. Di **richiedere** al Direttore dei lavori di procedere all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione nelle modalità da questo previste nella sua RELAZIONE SUL CONTO FINALE del 27/05/2022.



10. Di **incaricare** e demandare alla struttura amministrativa dell’Opera Pia F. Bottoni di provvedere alla notificazione all’Appaltatore e al Direttore dei lavori della presente deliberazione.
11. Di **incaricare** e demandare alla struttura amministrativa dell’Opera Pia F. Bottoni gli adempimenti conseguenti tutti, comprese le pubblicazioni di legge;
12. Di **incaricare** e demandare alla struttura amministrativa dell’Opera Pia F. Bottoni di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”, nonché a tutti gli altri adempimenti in materia di trasparenza previsti dall’art. 1, c. 32, della Legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. n. 33/2013, nonché alla pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale ai sensi dell’art. 32, comma 1 della Legge n. 69/2009, e inoltre alla tempestiva trasmissione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell’ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse secondo le modalità indicate all’articolo 213, comma 9 del Codice dei contratti pubblici sul sito [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it). L’ANAC garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del D. lgs. n. 50/2016.

Sottoposto a votazione il provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi

**Letto e sottoscritto**

Il Presidente (f.to Diego Guolo) \_\_\_\_\_

il vice Presidente (f.to Moda Lino) \_\_\_\_\_

Il Consigliere (Claudia Gaffarelli) \_\_\_\_\_

Il Segretario (f.to Giovanni Luca Avanzi) \_\_\_\_\_

**IPAB**

**Opera Pia “Francesco Bottoni”**

**Piazza della Chiesa, 9 - 45010 Papozze (Ro)**

---



---

**ESTREMI DELLA PUBBLICAZIONE**

La deliberazione è stata pubblicata il \_\_\_\_\_ sull'Albo on line dell'Ente.

Servizio Affari Generali

(f.to Vanessa Nicoli)

---